

Справка о ходе производства работ по капитальному ремонту 2013 года на территории ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района" по состоянию на 24.12.2013

№ п/п	Наименование работ	Адрес	Подрядная организация	Стоимость договора руб,	Срок выезда	Гарантия	№ договора	дата подписания договора	передача в работу	ориентировочная дата окончания работ	% выполнения	ход работ	сумма штрафных санкций	дата согласования акта	Реквизиты подрядчиков
1	замена лифтового оборудования	Большой пр., П.С., д.41, литера А	ООО "Лифтовая компания "Партнер и К"	2 170 249,70	22	61	1/13-ГАП-Л	02.04.2013	16.04.2013	30.09.2013	100	работы завершены		22.07.2013	Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
2		Ленина ул., 12/36, литера А	ООО "Лифтовая компания "Партнер и К"	3 477 111,44	4	61	4/13-ГАП-Л	02.04.2013	22.04.2013	22.05.2013	100	работы завершены		14.05.2013	Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
3		Мичуринская ул., д.9/11, литера А	ООО "Лифтовая компания "Партнер и К"	9 609 678,55	22	61	6/13-ГАП-Л	02.04.2013	16.04.2013	30.09.2013	100	работы завершены		22.07.2013	Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
4		Каменноостровский пр., д. 61, литера А	ООО "ЛИФТЫ и Ко"	6 913 039,40	22	61	2/13-ГАП-Л-2	08.04.2013	22.04.2013	04.10.2013	100	работы завершены		19.08.2013	Шварц Александр Степанович, Тел./факс: 430-19-95 , sha0155@mail.ru
5		ул. Льва Толстого, д.1/3, литера Б	ООО "Лифтовая компания "Партнер и К"	3 037 961,60	22	61	5/13-ГАП-Л-2	08.04.2013	22.04.2013	04.10.2013	100	работы завершены		19.07.2013	Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
6		ул. Мира, д.10, литера А	ООО "Лифтовая компания "Партнер и К"	9 829 667,30	22	61	7/13-ГАП-Л-2	08.04.2013	22.04.2013	04.10.2013	100	работы завершены		22.08.2013	Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
7		М. Посадская ул., д.6, литера Б	ООО "Н.В.С. Сервис"	3 015 370,00	22	62	8/13-ГАП-Л-2	08.04.2013	25.04.2013	10.10.2013	100	работы завершены		04.09.2013	Самарин Николай Владимирович, Тел./факс: 320-49-44, nvs-spb@yandex.ru
8		Рентгена ул., д.4, литера А	ООО "Н.В.С. Сервис"	2 037 340,00	22	62	9/13-ГАП-Л-2	08.04.2013	25.04.2013	10.10.2013	100	работы завершены		15.08.2013	Самарин Николай Владимирович, Тел./факс: 320-49-44, nvs-spb@yandex.ru
9		ул. Чапаева, д.19, литера Б	ООО "Н.В.С. Сервис"	3 019 070,00	22	62	11/13-ГАП-Л-2	08.04.2013	25.04.2013	10.10.2013	100	работы завершены		27.08.2013	Самарин Николай Владимирович, Тел./факс: 320-49-44, nvs-spb@yandex.ru
10		Б.Монетная ул., д.30,литера А	ООО "Н.В.С. Сервис"	2 265 500,00	22	61	1/13-ГАП-Л-3	17.06.2013	01.07.2013	01.12.2013	100	работы завершены		30.09.2013	Самарин Николай Владимирович, Тел./факс: 320-49-44, nvs-spb@yandex.ru
11		ул. Куйбышева, д.14,литера А	ООО "МЛМ Нева Трейд"	2 343 998,00	22	61	3/13-ГАП-Л-3	17.06.2013	01.07.2013	01.12.2013	100	работы завершены		30.09.2013	Янукович Игорь Станиславович, тел/факс:718 80 60
12		Ординарная ул., д.20,литера А	ООО "Лифтовая компания "Партнер и К"	16 119 020,00	22	61	4/13-ГАП-Л-3	18.06.2013	01.07.2013	01.12.2013	100	работы завершены		30.09.2013	Палугин Леонид Борисович, Тел./факс: 235-41-19 , liftpart@mail.ru
13		М. Посадская ул., д.19, литера А	ООО "МЛМ Нева Трейд"	5 766 315,00	14	61	1/13-ГАП — Л-4	23.08.2013	05.09.2013	12.12.2013	100	работы завершены		29.11.2013	Янукович Игорь Станиславович, тел/факс:718 80 60
14		Б. Пушкарская ул., д.28,литера А	ООО "МЛМ Нева Трейд"	2 876 154,00	14	61	2/13-ГАП — Л-4	23.08.2013	05.09.2013	12.12.2013	100	работы завершены		26.11.2013	Янукович Игорь Станиславович, тел/факс:718 80 60
1	Рем. Системы ХВС,водоотведение	ул.Куйбышева, д.27, литера А	ООО "УСМР-288 СПб"	808 302,69	8	61	2/13-ГАП-ИС	08.04.2013	12.04.2013	01.07.2013	100	работы завершены		01.07.2013	Шкиун Игорь Анатольевич, Тел./факс: 309-04-80 – секретарь (факс), 309-14-99- договорной отдел (юридический отдел), 309-14-90 – отдел снабжения (факс), 309-14-80 – сметный отдел, 309-14-09 – бухгалтерия , USMR-288SPb@yandex.ru
2		ул.Ленина, д.25, литера А	ООО "УСМР-288 СПб"	501 742,18	8	61	4/13-ГАП-ИС	08.04.2013	12.04.2013	01.07.2013	100	работы завершены		01.07.2013	Шкиун Игорь Анатольевич, Тел./факс: 309-04-80 – секретарь (факс), 309-14-99- договорной отдел (юридический отдел), 309-14-90 – отдел снабжения (факс), 309-14-80 – сметный отдел, 309-14-09 – бухгалтерия , USMR-288SPb@yandex.ru

1	рем. сист. электроснабжения	Б.Пушкарская ул., д.30,литера А	ООО "УСМР-288 СПб"	321 336,16	10	61	1/13-ГАП-Э	08.04.2013	12.04.2013	15.07.2013	100	работы завершены		10.06.2013	Шикун Игорь Анатольевич, Тел./факс: 309-04-80 – секретарь (факс), 309-14-99- договорной отдел (юридический отдел), 309-14-90 – отдел снабжения (факс), 309-14-80 – сметный отдел, 309-14-09 – бухгалтерия , USMR-288SPb@yandex.ru
2		ул.Кропоткина, д.5, литера А	ООО "УСМР-288 СПб"	488 754,78	10	61	6/13-ГАП-Э	08.04.2013	12.04.2013	15.07.2013	100	работы завершены		11.06.2013	Шикун Игорь Анатольевич, Тел./факс: 309-04-80 – секретарь (факс), 309-14-99- договорной отдел (юридический отдел), 309-14-90 – отдел снабжения (факс), 309-14-80 – сметный отдел, 309-14-09 – бухгалтерия USMR-288SPb@yandex.ru
3		ул.Куйбышева, д.27, литера А	ООО "Ленремстрой"	500 898,71	6	61	7/13-ГАП-Э	08.04.2013	12.04.2013	31.05.2013	100	работы завершены	72 129,41 руб.	22.10.2013	Гладков Сергей Дмитриевич, Тел./факс: 640-97-99, lst-01@mail.ru
4		Каменноостровский пр., д. 38/96, литера А	ООО "РСТ СЕРВИС"	1 295 260,00	6	37	5/13-Г-АП-Э2	29.07.2013	02.08.2013	13.09.2013	100	работы завершены	31 086,24 руб.	07.10.2013	Карен Христофорович Кулиджанов, Тел./факс: 967-75-60, 982- 98-99, rst-servis2007@mail.ru,
5		Большой пр. П.С., д.41, литера А	ООО "РСТ СЕРВИС"	311 687,00	6	37	4/13-ГАП-Э2	29.07.2013	02.08.2013	13.09.2013	100	работы завершены	7 480,49 руб.	07.10.2013	Карен Христофорович Кулиджанов, Тел./факс: 967-75-60, 982- 98-99, rst-servis2007@mail.ru,
6		ул. Подрезова, д. 20, литера А	ООО "РСТ СЕРВИС"	219 214,00	6	37	6/13-ГАП-Э2	29.07.2013	02.08.2013	13.09.2013	100	работы завершены	5 041,92 руб.	07.10.2013	Карен Христофорович Кулиджанов, Тел./факс: 967-75-60, 982- 98-99, rst-servis2007@mail.ru,
1	ремонт фасада	Б.Пушкарская ул.,д.42/16,литера А	ООО "РСТ СЕРВИС"	6 747 202,00	19	61	1/13-ГАП-Ф	07.04.2013	07.05.2013	30.09.2013	100	работы завершены		30.09.2013	Карен Христофорович Кулиджанов, Тел./факс: 967-75-60, 982- 98-99, rst-servis2007@mail.ru,
2		Сытнинская пл.,д.3,литеры А,Б	ЗАО "Альтернатива"	4 587 900,00	19	62	4/13-ГАП-Ф	07.04.2013	07.05.2013	30.09.2013	100	работы завершены		11.07.2013	Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-877 934-67-72? Elenasp53@yandex.ru
3		Б.Посадская ул., д.10 литера А,Б	ЗАО "Альтернатива"	9 121 400,00	19	62	6/13-ГАП-Ф	07.04.2013	07.05.2013	30.09.2013	100	работы завершены		10.09.2013	Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-877 934-67-72? Elenasp53@yandex.ru
4		Подрезова ул., д.16, литера А	ООО "Модернизация"	1 694 135,12	19	65	7/13-ГАП-Ф	07.04.2013	07.05.2013	30.09.2013	100	работы завершены	35 576,84 руб.	21.10.2013	Баранеску Сергей Константинович, Тел./факс: 244-76-16, 244-76-17, врое эта электронка modernizatsia@gmail.com
5		Ул. Кропоткина, д.5, литера А	ООО "Модернизация"	2 280 023,74	19	65	8/13-ГАП-Ф	07.04.2013	07.05.2013	30.09.2013	100	работы завершены		18.09.2013	Баранеску Сергей Константинович, Тел./факс: 244-76-16, 244-76-17, врое эта электронка modernizatsia@gmail.com
6		ул. Всеволода Вишневского, д.8, литера Б	ЗАО "Альтернатива"	3 725 300,00	19	62	11/13-ГАП-Ф	07.04.2013	07.05.2013	30.09.2013	100	работы завершены	37 253,00 руб.	10.10.2013	Занько Надежда Михайловна, Тел./факс: 662-22-877 934-67-72? Elenasp53@yandex.ru
7		Б. Пушкарская ул., д.30,литера А	ООО "СТРОЙСЕРВИС"	7 208 880,00	19	61	14/13-ГАП-Ф	07.04.2013	07.05.2013	30.09.2013	100	работы завершены	122 550,96 руб.	17.10.2013	Исаев Сергей Николаевич, Тел./факс: 643-39-86, 643-38-45, gonsheg74@gmail.com
1	Ремонт крыш	Ул. Всеволода Вишневского, д.3, литера А	ООО "Модернизация"	1 029 470,70	8	61	2/13-ГАП-К	08.04.2013	13.05.2013	08.07.2013	100	работы завершены	50 444,06 руб.	26.08.13	Баранеску Сергей Константинович, Тел./факс: 244-76-16, 244-76-17, врое эта электронка modernizatsia@gmail.com
2		Ул.Кропоткина д. 11, литера А	ООО "РосГру"	3 884 704,00	9	36	5/13-ГАП-К	13.04.2013	13.05.2013	15.07.2013	100	работы завершены		03.06.2013	Рубо Александр Олегович, Тел./факс: 702-47-45, rosgru@mail.ru
3		Ул.Куйбышева, д.27, литера А	ООО "РосГру"	2 640 790,00	9	36	6/13-ГАП-К	13.04.2013	13.05.2013	15.07.2013	100	работы завершены		03.06.2013	Рубо Александр Олегович, Тел./факс: 702-47-45, rosgru@mail.ru
4		Ординарная ул., д.6, литера Б,В	ООО "РосГру"	2 172 082,00	9	36	9/13-ГАП-К	13.04.2013	13.05.2013	15.07.2013	100	работы завершены		03.06.2013	Рубо Александр Олегович, Тел./факс: 702-47-45, rosgru@mail.ru
5		Плуталова ул., д.8, литера А	ООО "РосГру"	1 458 488,00	9	36	10/13-ГАП-К	13.04.2013	13.05.2013	15.07.2013	100	работы завершены		03.06.2013	Рубо Александр Олегович, Тел./факс: 702-47-45, rosgru@mail.ru
6		Плуталова ул.,д.20, литера А	ООО "РосГру"	1 933 159,00	9	36	11/13-ГАП-К	13.04.2013	13.05.2013	15.07.2013	100	работы завершены		03.06.2013	Рубо Александр Олегович, Тел./факс: 702-47-45, rosgru@mail.ru
7		Саблинская ул., д. 5/21, литера А	ООО «Гипстрой»	1 864 549,76	5	61	4/13-ГАП-К3	24.05.2013	27.05.2013	01.07.2013	100	работы завершены	91 362,94 руб.	19.08.2013	Семенчук Анатолий Иванович, тел./факс: 299 79 50

Ремонтно-строительные работы	1	наб. р. Карповки, д. 13, литера А	ООО «Континенталь»	1 849 945,00	10	36	2/13-ГАП — ТВР-2	21.06.2013	24.06.2013	23.09.2013	100	работы завершены		23.09.2013	Дятлова Татьяна Владимировна, тел.89312287382
	2	Кропоткина ул., д. 11, литера А	ООО «Континенталь»	4 069 779,88	10	36	1/13-ГАП — ТВР-2	21.06.2013	24.06.2013	20.09.2013	100	работы завершены		20.09.2013	Дятлова Татьяна Владимировна, тел.-882025833
	3	Каменноостровский пр., д.57, литера А	ООО «Континенталь»	4 095 649,02	10	36	2/13-ГАП — ТВР	17.06.2013	21.06.2013	24.06.2013	100	работы завершены		24.06.2013	Дятлова Татьяна Владимировна, тел.-882025832
	4	Ленина ул., д. 13, литера А	ООО «Континенталь»	775 110,14	10	36	1/13-ГАП — ТВР	17.06.2013	21.06.2013	24.06.2013	100	работы завершены		24.06.2013	Дятлова Татьяна Владимировна, тел.-882025831
	итого:				138 066 238,87										

Главный инженер

И.Д. Анохин